



Warszawa, dnia 12 grudnia 2008 r.

MINISTER INFRASTRUKTURY

Nr TA-4bh-0701-45/08

D: 876732; 884656 w: 5033

**Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP**

Szanowny Panie Marszałku:

odpowiadając na pismo z dnia 6 listopada 2008 r. nr BPS/DSK-043-985/08 w sprawie oświadczenia senatora Jana Dobrzyński złożonego podczas dwudziestego posiedzenia Senatu RP w dniu 30 października 2008 r. dotyczącego przygotowań do Euro 2012, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Rada Ministrów uchwałą Nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r. ustanowiła program wieloletni pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012". W załączniku nr 3 do ww. dokumentu zostały określone zadania, których realizacja będzie przyspieszona w związku z Euro 2012.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przyjętym *Programie* zakłada się coroczną jego aktualizację, która ma na celu odzwierciedlenie tempa realizacyjnego, stanu przygotowań zadań do realizacji oraz zmian w zakresie kosztów budowy. Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury toczą się prace nad aktualizacją *Programu*, która uwzględnia powyższe czynniki zmian. Weryfikacja dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

- dostępność 121 mld zł na *Program*;
- pełną absorpcję środków UE;
- wymogi środowiskowe (związane z pełną implementacją dyrektyw środowiskowych poprzez zmiany w ustawie o ochronie przyrody oraz przyjęcie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, co w przypadku niektórych inwestycji wydłuża termin realizacji i podwyższa koszty z uwagi m.in. na konieczność przeprowadzenia powtórnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
- aktualny stan przygotowania inwestycji;
- wyniki przeprowadzonej prognozy oddziaływania na środowisko *Programu*;
- aktualna sytuacja ekonomiczna w kraju (w szczególności na rynku materiałów budowlanych i wykonawstwa) skutkująca zmianami w wycenie kosztów realizacyjnych /wartości kosztorysowych;
- aktualna sytuacja na rynkach finansowych.


Przeprowadzona weryfikacja pozwoli na zidentyfikowanie zagrożeń realizacji przedmiotowego *Programu* i opracowanie scenariuszy dostosowujących go do rzeczywistych warunków formalno-prawnych, budżetowych i rynkowych. Należy zaznaczyć, iż weryfikacja nie ma na celu redukcji zadań inwestycyjnych ujętych w *Programie*, a jedynie jego urealnienie. Warto dodać, że aktualnie planowane jest

uzupełnienie *Programu* o projekty, które są najlepiej przygotowane, a tym samym dają gwarancję wykorzystania maksymalnego poziomu dofinansowania z funduszy europejskich.

Ponadto informuję, że realizacja wszystkich zaplanowanych inwestycji do 2012 r. wymagała podjęcia szeregu działań ze strony resortu infrastruktury, które skupione były na zmianach aktów prawnych (m.in. ustawa o *szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*, ustawa *Prawo zamówień publicznych*, ustawa o *udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, ustawa o *koncesji na roboty budowlane lub usługi*) oraz wewnętrznej reorganizacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Większość z tych działań została już zrealizowana bądź znajduje się na końcowym etapie realizacji.

Aktualne informacje o stanie realizacji poszczególnych inwestycji ujętych w ww. *Programie*, w tym także inwestycji związanych z organizacją mistrzostw Euro 2012, dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad <http://www.gddkia.gov.pl/dane/standia.pdf>.

W załączeniu uprzejmie przedstawiam zestawienie zawierające informacje o stanie przygotowań budowy dróg i autostrad w związku z Euro 2012 aktualne na dzień 24 listopada 2008 r.


Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jermuziłowicz
Sekretarz Stanu

Do wiadomości:

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Spraw Parlamentarnych
2. BM

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wykazę planów	dług. (km) rodz. ind. (2010)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (miejscowości)	długość odcinka rodz. (km)	Odcinki	STAN ZAMAWIENIOWYCH		Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obowiązek realizacyjny
							Etap realizacyjny	Etap w realizacji		
Aktualny										
1	Budowa autostrady A-1 Nowe Miasto - Teres	km 62,4	2008-2010	a. Nowe Miasto - w. Gostyni	8,9	BY	DDU - 24.09.2007 DRL - 21.02.1957 PnB - 24.01.2008 Zakończony etap przetargu ograniczonego Ofertowe MP Wzrost 30.09.2008 podpisano umowę z GTC S.A.	w budowie	12.2011	GDDGI
				b. Gostyni - w. Litwin	15,8	BY	DDU - 28.09.2007 DRL - 18.12.1956 PnB - 31.01.2008 Zakończony etap przetargu ograniczonego Ofertowe MP Wzrost 30.09.2008 podpisano umowę z GTC S.A.	w budowie	12.2011	GDDGI
				c. Litwin - w. Łabisz	27,0	BY	DDU - 24.09.2007 DRL - 18.12.1956 PnB - 04.02.2008 Zakończony etap przetargu ograniczonego Ofertowe MP Wzrost 30.09.2008 podpisano umowę z GTC S.A.	w budowie	12.2011	GDDGI
				d. Łabisz - w. Złotów	10,9	BY	DDU - 24.09.2007 DRL - 18.12.1956 PnB - 02.04.2008 Zakończony etap przetargu ograniczonego Ofertowe MP Wzrost 30.09.2008 podpisano umowę z GTC S.A.	w budowie	12.2011	GDDGI
2	Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków	km 144,2	2008-2010	a. Czarnobyl - w. Dębów	11,4	BY	Zwrost DDU, PnB, PWMP DRL 30.12.1958 Wzrost 11.02.2008 Zwrost DDU, PnB, PWMP DRL 18.12.1958	Oczekujemy na wydanie DDU	12.2008	Województwo Kujawsko - Pomorskie / Minister Środowiska
				b. Dębów - w. Łabisz	23,1	BY	Zwrost DDU, PnB, PWMP DRL 18.12.1958 Wzrost 11.02.2008	Oczekujemy na wydanie DDU (woj. kujawsko - pomorskie)	12.2008	Województwo Kujawsko - Pomorskie / Minister Środowiska
				c. Łabisz - w. Nowe	29,5	BY	Zwrost DDU, PnB, PWMP DRL 18.12.1958 Wzrost 11.02.2008	Oczekujemy na wydanie DDU (woj. kujawsko - pomorskie)	12.2008	Województwo Kujawsko - Pomorskie / Minister Środowiska
				d. Nowe - w. Sędzisz	27,9	LO	Zwrost DDU, PnB, PWMP DRL 18.12.1958 (województwo kujawsko - pomorskie) 11.02.2008 (województwo łódzkie) Wzrost o DDU planowe: do 07.04.2008, do 15.04.2008, do 15.04.2008, inwestycja w 07.04.2008, inwestycja przygotowania 09.2008	Oczekujemy na wydanie DDU (woj. łódzkie) Uzyskanie wszelkich koniecznych wzrostów planowych przez szkary NATURA 2000 - trwa ocena skuteczności	02.2009 11.2008	Województwo Łódzkie / Minister Środowiska GDDGI Oddział w Łodzi/ Centrala GDDGI
				e. Sędzisz - w. Piskit	31,0	LO	Zwrost DDU, PnB, PWMP DRL 18.12.1958 Wzrost o DDU do 15.04.2008 (21.12.2007)	Oczekujemy na wydanie DDU (woj. łódzkie) Uzyskanie wszelkich koniecznych wzrostów planowych przez szkary NATURA 2000 - trwa ocena skuteczności	02.2009 11.2008	Województwo Łódzkie / Minister Środowiska GDDGI Oddział w Łodzi/ Centrala GDDGI
				f. Piskit - w. Stryków (z wyjątkiem A1)	21,1	LO	Zwrost DDU, PnB, PWMP DRL 18.12.1958 Wzrost o DDU do 15.04.2008 (21.12.2007)	Oczekujemy na wydanie DDU (woj. łódzkie) Uzyskanie wszelkich koniecznych wzrostów planowych przez szkary NATURA 2000 - trwa ocena skuteczności	02.2009 11.2008	Województwo Łódzkie / Minister Środowiska GDDGI Oddział w Łodzi/ Centrala GDDGI
3	Budowa autostrady A-1 Pyrzycze - Maciejów - Solonica	km 44,4	2008-2010	a. Pyrzycze	10,1	KA	Zwrost DDU, PnB, PWMP Odcinek: PnB (materiał do DDU, PWMP) DRL - 21.02.2008 Wzrost o DDU planowe 04.01.2008, 24.02.2008 wykonano przetarg dwustopowy na roboty budowlane. Dokonano zmiany warunków szkodliwych w I etapie	Oczekujemy na wydanie DDU	12.2008	Województwo Śląskie / Minister Środowiska GDDGI Oddział
				b. Pyrzycze - w. Piskit		KA	Dokumentacja wykonana DRL - 27.02.2008 Wzrost o PnB planowe 18.02.2008, 24.02.2008 wykonano przetarg dwustopowy na roboty budowlane do 24.02.2008 wytapiliśmy do Wykonawcy o prowadzenie przebiegu w PnB, 28.02.2008 przygotowanie projektów do czasu opracowania skrajnego raportu o skutkach przebiegu na środowisko zgodnie z pnl, ustawy o ocenie skutków w zakresie środowiska, Dokonano zmiany warunków szkodliwych w I etapie przetargu	Wzrostowa raport w ramach powołanej CCS do PnB	11.2008	GDDGI Oddział Katowice
				c. Piskit - w. Maciejów		KA	Dokumentacja wykonana, DRL - 27.02.2008 DRL - 12.02.2008 Odcinek: PnB, PW, MP Wzrost o PnB planowe 18.02.2008, 24.02.2008 wykonano przetarg dwustopowy na roboty budowlane do czasu opracowania skrajnego raportu o skutkach przebiegu na środowisko zgodnie z pnL, ustawy o ocenie skutków w zakresie środowiska 24.02.2008 wykonano przetarg dwustopowy na roboty budowlane, w trakcie ocena warunków szkodliwych w I etapie - 18.12.2008	Wzrostowa raport w ramach powołanej CCS do PnB	11.2008	GDDGI Oddział Katowice
				d. Maciejów - w. Solonica		KA	Wzrostowa dokumentacja: DDU, PnB, MP DRL - 14.07.2007 DRL - 27.02.2008 PnB - 11.03.2008 Czynności przetargu dwustopowego na roboty budowlane - 20.02.2008 - 07.04 planowe 10.02.2008, 03.09.2008 wykonano zaproszenia do składania ofert w terminie do 18.10.2008	Procedura przetargowa - II etap przetargu na wybór wykonawcy robot budowlanych.	01.2009	GDDGI Oddział w Katowicach
				e. Solonica - w. Biał		KA	Dokumentacja wykonana, DRL - 27.02.2008 DRL - 12.02.2008 Odcinek: PnB, PW, MP Wzrost o PnB planowe 18.02.2008, 24.02.2008 wykonano przetarg dwustopowy na roboty budowlane do czasu opracowania skrajnego raportu o skutkach przebiegu na środowisko zgodnie z pnL, ustawy o ocenie skutków w zakresie środowiska 24.02.2008 wykonano przetarg dwustopowy na roboty budowlane, w trakcie ocena warunków szkodliwych w I etapie - 18.12.2008	Wzrostowa raport w ramach powołanej CCS do PnB	11.2008	GDDGI Oddział Katowice
				f. Biał		KA	proces przygotowawczy	w budowie	11.2008	MP AWAS S.A.
4	Budowa autostrady A-1 Solonica - Gostyni	km 47,9	2005-2010	a. Solonica - w. Biał	15,4	KA	proces przygotowawczy	w budowie	07.2009	MP AWAS S.A.
				b. Biał - w. Gostyni	14,1	KA	proces przygotowawczy	w budowie	11.2010	Śląskie PnB / Minister Środowiska
				c. Gostyni - w. Gostyni	18,3	KA	proces przygotowawczy	w budowie	02.2010	Asfalt
5	Budowa autostrady A-2 Kalin - Kwin	27,5	2004-2008		27,5	PO	zakończony			
6	Budowa autostrady A-2 Kalin - Biał	18,1	2004-2008		18,1	PO	zakończony			
7	Budowa autostrady A-2 wjeżdż Stryków II - wjeżdż Stryków wraz z łącznikiem do drogi Nr 14	km 4,8	2007-2008	Stryków II - Stryków	1,7	LO	proces przygotowawczy	w budowie	11.2008	Nieruchomości, Autostrada A2 Stryków GDDGI Oddział Katowice
				łącznik do D514	3,0	LO	proces przygotowawczy	w budowie	11.2008	Polka Sp. z o.o.
8	Dostosowanie A-21A-4 do przepisów	2008-2008	A1 Kalin - Stryków	103,4			31.08.2008 Sąd Okręgowy w Warszawie użył wyrok NIO nakazujący ponowne oceny z wyłączeniem oferty konsorcjum Śląskie PnB	Procedura ocena ofert z wyłączeniem oferty konsorcjum Śląskie PnB	02.2009	GDDGI
			A4 Wrocław - Solonica	187,0			Postępowanie przygotowawcze na wybór Wykonawcy zostało umiarkowanie Sąd Okręgowy z dnia 27.08.2008r.	Przygotowanie postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego	02.2009	GDDGI LPP

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyznaczenie	Dlug. (km) Zob. Inz. (art.1)	Lata real.	Główny realizator (przebieg)	Długość odcinka (km)	Odcinek	Etap realizacyjny	STAN ZAAWANSOWANIA NA		Instytucja odpowiedzialna za realizację etapu
								2008-11-30	2008-11-30	
								Termin zakończenia realizacji etapu		
9	Budowa autostrady A-4 Zgorzelec - Wąkociszew	km 81,4	2005 - 2008	Zgorzelec - Wąkociszew	22,0	WR	prace przygotowawcze	w budowie	11/2008	ITP Jarmaczek S.A. / Instytut Techniki Budowlanej / IOT S.A.
				Wąkociszew - Krzyżowa	29,4	WR	prace przygotowawcze	w budowie	11/2008	ITP Jarmaczek S.A. / Instytut Techniki Budowlanej / IOT S.A.
10	Przebudowa autostrady A-4 Wąkociszew - Krynów	km 23,9	2002 - 2004		22,0	WR	zakończony			
11	Budowa autostrady A-4 Wrocław - Sosnowiec	km 10,1	2002 - 2008		19,1	CP KA	zakończony			
12	Budowa autostrady A-4 Sosnowiec - Marzanna	km 20,1 art.1 2010	2001 - 2008		9,5	KA	zakończony			
13	Budowa autostrady A-4 Wędrzyn - Cieplice	km 22,6	2006 - 2009	Wędrzyn - Cieplice	19,5	PR	prace przygotowawcze	w budowie	05/2008	ITMAGOM / Polimex Mostostal
				Cieplice - Cieplice	2,7	PR	prace przygotowawcze	w budowie	04/2010	Polimex Mostostal S.A. / ITC FALSTAV S.A.
14	Budowa autostrady A-4 Kraków - Tarnobrzeg	km 58,9	2008 - 2011	W. Kraków - W. Tarnobrzeg	22,1	KR	Zakończony etap prac DSU, DKL, PZ, PW, MP	Opracowanie materiałów do przetargu na PZB	12/2008	Kraakwaste Euro Drog (Mostow Transport) Kraków
				W. Tarnobrzeg - W. Kraków	20,8	KR	Zakończony etap prac DSU, DKL, PZ, PW, MP	Opracowanie materiałów do przetargu na PZB	12/2008	Kraakwaste Euro Drog (Mostow Transport) Kraków
15	Budowa autostrady A-4 Tarnobrzeg - Rzeszów	km 78,3	2009 - 2011	Tarnobrzeg (w. KRN) - W. Rzeszów	24,4	RZ	DKL - 28.12.1994 Zakończony etap prac DSU, DKL, PZ, PW, MP	W opracowaniu PZ, PW, MP na odc. w. Krynów - W. Rzeszów	07/2009	Complex Projekt
				W. Rzeszów - W. Rzeszów	22,9	RZ	Zakończony etap prac DSU, DKL, PZ, PW, MP	Opracowanie materiałów do przetargu na PZB	04/2009	Współpraca Polimex / Mostow Średniówka
				W. Rzeszów - W. Rzeszów	3,8	RZ	DKL - 28.12.1994 Zakończony etap prac DSU, DKL, PZ, PW, MP	Opracowanie materiałów do przetargu na PZB	07/2009	Complex Projekt
				W. Rzeszów - W. Rzeszów	6,5	RZ	DKL - 28.12.1994 Zakończony etap prac DSU, DKL, PZ, PW, MP	Opracowanie materiałów do przetargu na PZB	10/2009	Współpraca Polimex / Mostow Średniówka
16	Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Krynów	km 61,5	2010 - 2011	Rzeszów (w. Wędrzyn) - Krynów	40,7	RZ RZ	PWA - zakończenie, DKL, art.1, Rzeszów Wędrzyn - Rzeszów Wędrzyn 28.12.1994 W dniu 02.08.2007 zakończenie procedury zgłoszenia materiałów do DSU i DKL, w dniu 20.07.2008 zakończenie prac nad DSU odcinka Rzeszów Wędrzyn - Krynów, w dniu 02.09.2008 wykonano uzgodnienia MŚ, w dniu 02.09.2008 wykonano uzgodnienia MŚ, w dniu 02.09.2008 wykonano uzgodnienia MŚ, w dniu 02.09.2008 wykonano uzgodnienia MŚ	W dniu 02.08.2007 podpisano umowę na wykonanie PZ, PW, MP na odc. Rzeszów Wędrzyn - Krynów.	02/2010	TECCHIN Polimex Sp. z o.o., APIA XXI S.A., APIA XXI IAR Sp. z o.o., MP-MASTY Sp. z o.o.
				Jasna Góra (Wędrzyn) - Krynów	48,8	RZ	PWA - zakończenie, 02.09.2007 zakończenie procedury zgłoszenia materiałów do DSU (Rzeszów Wędrzyn - Krynów) i DKL (Rzeszów Wędrzyn - Krynów), w dniu 02.09.2008 wykonano uzgodnienia MŚ odcinka Rzeszów Wędrzyn - Krynów, w dniu 02.09.2008 wykonano uzgodnienia MŚ, w dniu 02.09.2008 wykonano uzgodnienia MŚ, w dniu 02.09.2008 wykonano uzgodnienia MŚ	Opracowanie materiałów do przetargu na PZB	11/2008	Współpraca Polimex / Mostow Średniówka
17	Budowa autostrady Wrocław - A-2	km 35,5	2005 - 2010	od autostrady A4 (jez. z łącznikiem kolektorym do DK8) - W. Lotaśka (art.1 art.14) (km 9+000 do 13+500)	14,4	WR	DSU - 28.09.2006 PZ - 02.09.2007 / 14.10.2007 W dniu 16.10.2008 podpisano umowę na roboty budowlane.	w budowie	11/2008	Budimex Budimex S.A.
				Most przed Drogą km 19+174 - 19+950	1,8	WR	prace przygotowawcze 10.08.2008 przekazanie planu budowy	w budowie	11/2008	Academia Inżynierska S.A. / Mostostal Wrocław S.A.

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

STAN ZAWIESZCZENIA NA 2008-11-31										
Lp.	Wytyczenie	dlug./km /lub Ind. (km)	Lata real.	Odcinek realizacyjny (miejscowość)	(Długość odcinka rdz. (km)	Oddział	Etap przedrealizacyjny	Etap realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obiekty i realizację
				w. Lemle (4, nr 54) - w. Pawłowska (58 wzdłuż Drogi woj. do 033) (km 13+000 do 18+174) (od 18+650 do 24+000)	19,3	WF	DSU - 22.09.2008 DL - 07.11.2008 PnB - 06.03.2007 / 11.10.2007 W dniu 22.10.2008 podpisano umowę na roboty budowlane.	w budowie	03.2008	Urząd Gminy i Miejski - Wesoła, Gmina Wesoła Spółdzielcza (daw. Gmina Wesoła) Wesoła S.A.
18	Budowa autostrady A-18 Chyżna - Górnica (złt)	km 70,5	2004 - 2008	w. Chyżna - w. Górnica - w. Jary - w. Janki - w. Janki	70,9	ZG	wzłaski szlaki			
19	Budowa autostrady A-18 Chyżna - Górnica (zawieszony etap podbudowy)	km 70,9	2009 - 2010	Chyżna - Górnica	70,9	ZG	Wskazania DSU z dnia 18.10.2007 do LUFW I DAW, DL - 23.02.1998, 23.02.1998, 04.04.1998, DSU wydana 02.02.2008 (oc. kosztów), DSU - 29.01.2008 (oc. ekonomicznej)	Dyktando dokumentacji technicznej	03.2009	Transprojekt - Warszawa
drogi szlaskie										
20	Budowa drogi S-1 Pyrzyce - Nowoczek (1 etap)	km 9,3	2004 - 2008		9,5	KA	wzłaski szlaki			
21	Budowa drogi S-1 Pyrzyce - Nowoczek (2 etap) drukarka papierowa	km 11,5	2008 - 2010	odc. II wzdłuż Pyrzyce wzdłuż Lądka km 0+000 - 7+128	11,5	KA	Zdecyzje opracowanie: DSU, DL, PR, MP, Wskazania o DSU z dnia 04.04.2008	Opracujemy na wydanie DSU	12.2008	Województwo Śląskie / Ministerstwo Środowiska GDDKiA
22	Budowa drogi S-1 Nowoczek - Białko Białe	km 40,0	2011 - 2013	Nowoczek - Białko Białe (35,5) wzdłuż Jeziora (14,5)	40,0	KA	Zdecyzje opracowanie: STEB I, II, LP, DSU, DL, PR, MP, Odcięcie: STEB I, II, materiały do DSU Zdecyzje wyznaczenie odcinków wzdłuż Jeziora do VAI - 18.02.2008, Wykonanie Szpitali zmodernizowanych 27.03.2008 - wykonanie LPEIŚCO w zakresie przekazywania Wykonanie Materiałów zawiadomień 07.09.2008 wyznaczenie LPEIŚCO o kierunku przebiegu	Wykazanie opracowanie wariantów VA (z uwzględnieniem materiałów do DSU) wykonanie LPEIŚCO	12.2008	Biuro Projektowe GDDKiA Centrum w Warszawie
23	Budowa drogi S-1 Barabank - Czerzyn	km 35,5	2002 - 2008	w. Komanica - w. Józka (Komanica-Rosta)	2,8	KA	DSU - 15.01.2008 DL - 28.10.2008 Zdecyzje opracowanie 2 części, przedstawione umowę na realizację robót	w budowie	01.2009	Instytut Badawczy i Inżynierski S.A., Biuro Inżynierskie i Projektowe S.A., Projektowanie i Inżynieria, Projektowanie i Inżynieria, Projektowanie i Inżynieria, Projektowanie i Inżynieria
				Białko Białe (w. Komanica) - Białko Białe	11,0	KA				
				Chocimierz in. Górnica	4,9	KA				
				Chocimierz in. Górnica	5,4	KA				
				Złoty Olsztyń (w. Komanica)	4,7	KA				
				Czerzyn (w. Komanica) - Czerzyn (w. Czerzyn)	4,7	KA				
24	Budowa drogi ekspresyjnej S-2 w Wąrzeciu, odległość kładka w. Państwa wraz z odc. w. Łużycki Margaryta (S2)	km 20,0	2006 - 2010	Wąrzeciu (S2, w. Państwa) - Wąrzeciu (S2, w. Państwa) - Wąrzeciu (S2, w. Państwa) - Wąrzeciu (S2, w. Państwa) - Wąrzeciu (S2, w. Państwa) - Wąrzeciu (S2, w. Państwa)	5,8 9,3 4,8	WA WA WA	Zdecyzje opracowanie DSU, DL, PR, PW, MP, DL - 11.08.2008 Wskazania o DSU (oc. kosztów) - Łużycki szlaki 28.03.2008 Zdecyzje opracowanie DSU, PR, PW, MP, DL - 11.08.2008 / 24.04.2008 Wskazania o DSU z dnia: 28.10.2008 na odc. Łużycki - Wąrzeciu, 28.03.2008 na odc. Opacz - Łużycki DSU - 30.05.2008 - na odc. Łużycki - Wąrzeciu PB dla odc. Łużycki - Wąrzeciu opracowanie 20.02.2008 szlasy wznoski o PnB w dniu 11.10.2008 ogłoszone przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych Zdecyzje opracowanie DSU, DL, PR, PW, MP, etap III / 152 w realizacji DL - 23.12.2005 Wskazania o DSU z dnia 28.10.2008 (Postanowienie Ministra Środowiska 18.12.2007) DSU - 30.05.2008 PB opracowanie 20.02.2008 szlasy wznoski o PnB w dniu 11.10.2008 ogłoszone przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych	Opracujemy na wydanie DSU Opracujemy na wydanie PHE, nie wzięłyśmy pod uwagę wytycznych, które wzięłyśmy pod uwagę przy opracowaniu wytycznych. Przekazanie przetargu na wytyczne wariantów o doposażenie go udział w opracowaniu Opracujemy na wydanie DSU na odc. Opacz - Łużycki	02.2008 08.2008 - 11.2008 07.2008	Województwo Łużyckie / Ministerstwo Środowiska Województwo Łużyckie / GDDKiA Centrum Warszawa Województwo Łużyckie / Ministerstwo Środowiska
25	Budowa estakady międzycieczna na drodze S-3	km 2,9	2006 - 2008		2,9	SZ				
26	Budowa drogi S-3 Szczecin - Głogów Włp.	km 81,8	2000 - 2010		38,7 28,7	SZ SZ	proces przygotowywania proces przygotowywania	w budowie w budowie	03.2009 11.2009	Pracownia Inżynierska i Projektowa S.A. / S.A. BIPAC - S.A.
27	Budowa Obwodnicy Górzowa Włp. na drodze S-3 (I etap)	km 8,5 zdłm 81/21,78	2004 - 2008		8,5	ZG				
28	Budowa Obwodnicy Międzyzdrze na drodze S-3	km 8,5 zdłm 74/9,8	2004 - 2008		8,5	ZG				
29	Budowa drogi S-3 Garrow Wiekopki - Nowa Sól	km 142,7	2008 - 2011		11,7 18,5 19,1 17,1 7,4 18,5	ZG ZG ZG ZG	Zdecyzje opracowanie DSU, DL, PR, PW, MP opracowanie: STEB III DSU - 22.12.2006 DL - 23.06.2005 PnB opracowanie Wskazania o PnB na odc. I i S z dnia 10.06.2008 zawiadomienie postępowania DSU - 24.12.2007 DL - 23.01.2005 PnB opracowanie Wskazania o PnB na odc. 3 z dnia 17.03.2008 - zawiadomienie postępowania	W opracowaniu materiały do DSU - wyznaczenie linii - wytyczne MRB 1MS W opracowaniu materiały do wniosku PB - opracowanie RCD do powołanej OCZ na etapie PnB - W opracowaniu, MRB - 7 przetargów przetargów I - sześć dla odc. 2 i 8-gie dla odc. 1 i 3 - ogłoszenie I-go etapu przetargu ograniczonego dla każdego postępowania 11.2008 W opracowaniu materiały do wniosku PB - opracowanie RCD do powołanej OCZ na etapie PnB - W opracowaniu, MRB - 7 przetargów przetargów I - sześć dla odc. 2, 8-gie dla odc. 1 i 4 - ogłoszenie I-go etapu przetargu ograniczonego dla każdego postępowania 11.2008	12.2008 12.2008	Prosmet DOW, MRB, GDDKiA Centrum

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

STAN ZAAWANSOWANIA										
Lp.	Wyaznaczenie	drog. (km / km2) / (km2)	Lata real.	Opis realizacji (projektowej)	dotyczy oddzial.	Dotyczy	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za realizację
				II etap realizacji - projektowa	6,4	ZG	Zakończono opracowanie DSU, DUL, PFI, PW, MP opracowane: STES II II	W opracowaniu materiały do DSU - uzupełnienie RCD o wymagane treści w wytycznej MRP	12.2008	Przemysł
				Zakończono opracowanie DSU, DUL, PFI, PW, MP opracowane: STES II II	44,0	ZG	Zakończono opracowanie DSU, DUL, PFI, PW, MP opracowane: STES II II	W opracowaniu materiały do DSU - uzupełnienie RCD o wymagane treści w wytycznej MRP	12.2008	DOT KARIO Poznań
30	Radłowa droga 5-3 Nowa Dół - Legnica (A-4)	km 79,0	2010-2012	II etap realizacji - projektowa	60,0	WR	Zakończono opracowanie KP, DSU, DUL, PFI, PW, MP	W opracowaniu materiały do DSU - uwzględnienie RCD o wymagane treści w wytycznej MRP	01.2009	DAMANT-Design / AYESA - Warszawa
				III etap realizacji - wykonawcza	13,0	WR	Zakończono opracowanie KP, DSU, DUL, PFI, PW, MP	W opracowaniu materiały do DSU - uwzględnienie RCD	11.2008	JACOBS Polska
31	Radłowa droga 5-1 Legnica - Lubawa	km 82,0	2009-2011	II etap realizacji - projektowa	56,0	WR	Zakończono opracowanie KP, DSU, DUL, PFI, PW, MP	W opracowaniu materiały do DSU - uwzględnienie RCD o wymagane treści w wytycznej MRP	01.2009	Arxada Proff Warszawa
				III etap realizacji - wykonawcza	12,0	WR	Zakończono opracowanie PFI, PW, MP dla I etapu II etapu DUL - 16.11.2008 DSU - 20.01.2009 dla I etapu	W opracowaniu PFI, PW, MP, oraz RCD dla drugiej części obwodnicy i realizacji lotnisk podziemnych	01.2009	Scott Wilson Warszawa
32	Radłowa droga 5-2 Nowa Dół - Wrocław	km 79,4	2010-2012	II etap realizacji - projektowa	25,1	BY	Zakończono opracowanie STES, DSU, DUL, Wykazano STES III etap. Zakończono wypracowanie DSU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DSU	06.2008	Województwo Kujawsko - Pomorskie / Minister Światowida
				III etap realizacji - wykonawcza	22,3	BY	Zakończono opracowanie STES, DSU, DUL, Wykazano STES III etap. Zakończono wypracowanie DSU - 08.02.2008			
				IV etap realizacji - wykonawcza	22,0	BY	Zakończono opracowanie STES, DSU, DUL, Wykazano STES III etap. Zakończono wypracowanie DSU - 08.02.2008			
33	Radłowa droga 5-5-10 Bydgoszcz - Sępólno	km 15,9	2004-2008	IV etap realizacji - wykonawcza	5,5	BY	Zakończono opracowanie STES, DSU, DUL, Wykazano STES III etap. Zakończono wypracowanie DSU - 08.02.2008			
				V etap realizacji - wykonawcza	10,4	BY	Zakończono opracowanie STES, DSU, DUL, Wykazano STES III etap. Zakończono wypracowanie DSU - 08.02.2008			
34	Radłowa droga 5-5 Bydgoszcz - Żelazna	km 30,3	2010-2012	II etap realizacji - projektowa	19,6	BY	Zakończono opracowanie STES, DSU, DUL, Wykazano STES III etap. Zakończono wypracowanie DSU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DSU	01.2009	Województwo Kujawsko - Pomorskie / Minister Światowida
				III etap realizacji - wykonawcza	7,0	BY	Zakończono opracowanie STES, DSU, DUL, Wykazano STES III etap. Zakończono wypracowanie DSU - 08.02.2008			
35	Radłowa droga 5-5 Żelazna - Głuchów	km 36,4	2010-2012	II etap realizacji - projektowa	18,1	BY	Zakończono opracowanie STES, DSU, DUL, Wykazano STES III etap. Zakończono wypracowanie DSU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DSU	01.2009	Województwo Kujawsko - Pomorskie / Minister Światowida
				III etap realizacji - wykonawcza	12,3	PO	Zakończono opracowanie STES II, KP, DSU, ZAPRO, PFI, PW, MP, Opracowano STE	W opracowaniu materiały do DSU, STES II	12.2008	Scott Wilson Ltd/Scott Wilson
36	Radłowa droga 5-6 Głuchów - Pleszew (wzrost)	km 41,5	2009-2011	II etap realizacji - projektowa	41,5	PO	Zakończono opracowanie DSU, DUL, PFI, PW, MP, Opracowano KP	Minister Infrastruktury w dniu 30.09.2008 opublikował dokumentację informacyjną strony internetowej w sprawie przetargowego nadawania w sprawie DUL, wykonano o uzupełnienie o trybunale i przetargowo nowe słowo w sprawie Wskazów o PFI przesłano na 11.2008, W opracowaniu PFI, PW, MP	01.2009	Minister Infrastruktury DIRM Polska Sp. z o.o./ Scott Wilson sp. z o.o.
37	Radłowa droga 5-5 Poznań (A-2 wjeżdżając) - Wodzisław (A-2 wjeżdżając)	km 153,2	2008-2012	II etap realizacji - projektowa	18,0	PO	Zakończono opracowanie aktualizacji KP, DSU, ZAPRO, PFI, PW, MP, aktualizacja KP opracowana - aktualizacja	W opracowaniu materiały do DSU, STES II	12.2008	EURCPROSEKT
				III etap realizacji - wykonawcza	35,0	PO	Zakończono opracowanie STES II, KP, DSU, ZAPRO, PFI, PW, MP, STE opracowane	W opracowaniu materiały do DSU, STES II	12.2008	WAP Zabrze/AYESA
				IV etap realizacji - wykonawcza	27,0	PO	Zakończono opracowanie STES II, KP, DSU, ZAPRO, PFI, PW, MP, KP opracowane	W opracowaniu materiały do DSU, STES II	12.2008	Scott Wilson Ltd/Scott Wilson
				V etap realizacji - wykonawcza	29,2	PO	Zakończono opracowanie STES II, KP, DSU, ZAPRO, PFI, PW, MP, KP opracowane	Oczekujemy na wydanie DSU	11.2008	Województwo Wielkopolskie / Województwo Wielkopolskie
				VI etap realizacji - wykonawcza	42,0	WR	Zakończono opracowanie STES, KP, DSU, DUL, PFI, PW, MP,	W opracowaniu STES, RCD i materiały do DSU	11.2008	Transporty Wierzbowa
38	Radłowa droga 5-7 Głuchów (A-1) - Elbląg (S-22)	km 89,4	2008-2011	II etap realizacji - projektowa	17,9	GO	Zakończono opracowanie DSU, DUL, PFI, PW, MP, DSU - 04.08.2008 DUL - 31.10.2008/24.08.2008	Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie projektu wdrożenia. W opracowaniu dokumentacja projektowa dla opóźnienia (go etap, przetargowo na roboty.	11.2008	GDDKiA Oddział Gdańsk
				III etap realizacji - wykonawcza	41,5	GO	Zakończono opracowanie STES, DSU, DUL, PFI, PW, MP, Opracowano STES II, Uzupełniono RCD, w dniu 18.07.2008 zawarto umowę na wykonanie IV, w dniu 23.07.2008 podpisano KCPI przyjął informacyjny wniosek, 01.08.2008 przyjęto STES ETAPU II, w dniu 14.08.2008 Generalny Dyrektor Infrastruktury przyjął KCPI, 15.10.2008 Oddział przyjął wniosek o wydanie DSU na Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i stał Wódzki - Maczyski Urzędu Wojewódzkiego	W opracowaniu DW	11.2008	Transporty Gdańsk Sp. z o.o.
				IV etap realizacji - wykonawcza		GO		Oczekujemy na wydanie DSU	03.2009	Województwo Pomorskie
				V etap realizacji - wykonawcza		GO		Oczekujemy na wydanie DSU	03.2009	Województwo Pomorskie - Maczyski

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wykazanie	Długość (km) / obręb. ląd. (ha)	Lata real.	Odcinek realizacyjny (najdłuższy)	długość odcinka wzdł. (km)	Odcinek	Etap realizacyjny	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za stanowią Etap realizacji	STAN ZAKWADROWANIA NA	
											2008-11-31	
30	Budowa drogi S-7 (Etap 03-23 - Opatówek (0-5)) (02, 03, 04, 05) (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)	km 103,3	2008 - 2011	Etap 03 (03-23) - Kółka (0-5) (02, 03, 04, 05) (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)	13,7	CL	Zakończono opracowanie DSU, DLU, PR, PW, MP DSU - 27.11.2008 DLU - 30.11.2008 DLU, PR - 01.02.2009 PW, MP - 01.02.2009 Opublikowano procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót - 23.04.2008. Dwa dni przed 23.08.2008. Podpisanie umowy na nadzór 23.08.2008. W dniu 14.10.2008 złożono wniosek o zmiany decyzji o wyrażeniu na budowę dla odcinka Etag - Kółka. W dniu 20.10.2008 podpisano umowę na realizację. Decyzja o zmianie PRH wydana 14.11.2008 (nie jest wykonana)	Wartkowa	03.2011	Naczelny Instytut Eurovia Polska S.A., Eurovia Verkehrbau Union GmbH, Wartkow S.A., POLITY "C. TRAMIST", Drogomex Sp. z o.o., GDDGIKA Odcinek w Gliźnie		
					36,5	CL	Zakończono opracowanie DSU, DLU, PR, PW, MP DSU - 29.01.2009	Przygotowanie kosztorysu do uzyskania decyzji na realizację inwestycji	01.2009	Arcaid Proff		
					53,0	CL	Zakończono opracowanie DSU, DLU, PR, PW, MP DSU - 29.01.2009	Oczekujemy na wydanie DSU	01.2009	Województwo Warmińsko - Mazurskie		
40	Budowa drogi S-7 (Etap 03-23) - Piana (0-10)	km 123,4	2008 - 2011	Etap 03 (03-23) - Piana (0-10)	31,2	CL	Zakończono opracowanie DSU, DLU, PR, PW, MP DSU - 10.10.2007, 20.07.2008 złożono wniosek o DLU, 21.07.2008 ogłoszenie przetargu na wykonawcę wykonawcy projektu, 01.01.2009 - ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót, 01.10.2009 - ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót, 01.10.2009	Procedura przetargowa na wybór wykonawcy projektu i robót - przygotowanie ZVMC	11.2008	GDDGIKA-Centrum		
					20,2	CL	Zakończono opracowanie DSU, DLU, PR, PW, MP DSU - 12.11.2008 ogłoszenie RZC	Przebieg robót w RZC	12.2008	GDDGIKA Department Świdnica		
					71,8	VA	Zakończono opracowanie STES, DSU Wykonano STES II 25.04.2008 uchwała na przetargowe RZC 17.06.2008 złożono wniosek o RZC	Oczekujemy na wydanie DSU	01.2009	Województwo Mazowieckie		
41	Budowa drogi S-7 Piana (0-10) - Wartkowa (0-5)	km 57,2	2008 - 2011	Etap 03 (03-23) - Wartkowa (0-5)	26,0	VA	Zakończono opracowanie DSU opracowanie STES I	Wypracowano materiały do STES I	10.2008	EUROSTRADA		
					22,2	VA	Zakończono opracowanie DSU Wykonano DSU robót (03.01.2007)	Oczekujemy na wydanie DSU	01.2009	Województwo Mazowieckie / Ministerstwo Środowiska, GDDGIKA		
42	Przebieg drogi S-7 (Etap 03-23) - Opatówek (0-5)	km 29,0	2008 - 2011	Etap 03 (03-23) - Opatówek (0-5)	29,0	VA	Opracowano procedury do DSU, Wykonano DSU 30.01.2008	oczekujemy na wydanie DSU	04.2008	Województwo Mazowieckie		
43	Budowa drogi S-7 (Etap 03-23) - Opatówek (0-5)	km 2,3	2008 - 2008	Etap 03 (03-23) - Opatówek (0-5)	2,3	VA	opracowanie do DSU	w budowie	07.2008	GDDGIKA / BSR-Przebieg		
44	Budowa drogi S-7 (Etap 03-23) - Opatówek (0-5)	km 17,8	2008 - 2008	Etap 03 (03-23) - Opatówek (0-5)	17,8	VA	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	GDDGIKA / BSR-Przebieg		
45	Budowa drogi S-7 (Etap 03-23) - Opatówek (0-5)	km 15,7	2008 - 2008	Etap 03 (03-23) - Opatówek (0-5)	15,7	VA	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	GDDGIKA / BSR-Przebieg		
46	Budowa drogi S-7 (Etap 03-23) - Opatówek (0-5)	km 131,0	2008 - 2011	Etap 03 (03-23) - Opatówek (0-5)	24,9	VA	DSU - 03.01.2008, 13.05.2008 ogłoszenie przetargu, ogłoszenie oferty i ogłoszenie wyboru wykonawcy 20.06.08 podpisanie umowy	Wypracowano RZC	02.2008	Dziwan		
					27,6	VA	Zakończono opracowanie STES, DSU Wykonano DSU robót - 12.11.2007 DSU II 01.02.2008, 07.05.2008 ogłoszenie przetargu na KP, PW, DLU, PR, PW, MP, PRH - 07.07.08 ogłoszenie przetargu, 12.08.2008 podpisanie umowy	w opracowaniu RZC	11.2008	Tetrad SA/PROJEKT		
					7,9	KI	Zakończono opracowanie STES II DSU, DSU - 01.12.2008	Wzrost procedury przetargowej na opracowanie PR, PW, MP	01.2009	GDDGIKA Odcinek w Kółkach		
					16,7	KI	DSU - 21.06.2008 DLU - 19.02.2007 PRH - 21.02.2008 20.04.2008 ogłoszenie przetargu, w dniu 03.08.2008 złożono wniosek o DLU, Zakończono opracowanie PR, PW, MP	Wybór Wykonawcy robót, przygotowanie i przekazanie materiałów do realizacji (opracowanie) RZC, podpisanie umowy	11.2008	GDDGIKA Odcinek w Kółkach		
					7,3	KI	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	GDDGIKA / BSR-Przebieg		
					22,7	KI	Zakończono opracowanie KP DSU, DLU, Wykonano DSU robót - 10.10.2007 Zakończono "zakładanie" od postawienia ICI - wydanie RZC 21.02.2008. Postawienie koperty (MŚ - 20.05.2008), DSU wydane 14.08.2008, w dniu 03.08.2008 złożono wniosek o DLU, Zakończono opracowanie PR, PW, MP	Oczekujemy na wydanie DLU, Wykonano opracowanie PR, PW, MP	11.2008 08.2008	Województwo Świętokrzyskie, WYB Intercontinental Sp. z o.o.		
					10,5	KI	Zakończono opracowanie STES, KP, DSU, DLU, Wykonano DSU robót - 11.02.2008, Postawienie koperty (MŚ) - 22.05.2008	Oczekujemy na wydanie DSU,	12.2008	Województwo Świętokrzyskie SAŚ		
					3,0	KI	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	GDDGIKA / BSR-Przebieg		
47	Budowa drogi S-7 (Etap 03-23) - Opatówek (0-5)	km 20	2010 - 2011	Etap 03 (03-23) - Opatówek (0-5)	20,0	KI	Zakończono opracowanie DSU, DLU, DLU - 01.02.2007, w dniu 04.02.2008 ogłoszenie przetargowe na wykonawcę robót	Oczekujemy na wydanie DSU	04.2008	Województwo Świętokrzyskie / PAUS		
48	Budowa drogi ekspresyjnej S-7 na odcinku Mszczulów (0-1) - Mszczulów (0-2)	km 69,8	2010 - 2011	Etap 03 (03-23) - Mszczulów (0-2)	24,5	KI						
					12,0	KI	Zakończono opracowanie STES, DSU Wypracowano materiały do STES	Odbiór materiałów do STES Wypracowano materiały do DSU	11.2008	Branż Projektów w Zakrzewie		
					19,0	KI						
49	Prace przygotowawcze do budowy drogi S-71 S-74 na terenie woj. świętokrzyskiego	km 147	2008 - 2008	Etap 03 (03-23) - Mszczulów (0-2)	4,2	KI	Zakończono opracowanie DSU, DLU, PR, PW, MP DSU - 03.08.2007, 17.08.2008 złożono wniosek o DLU,	Oczekujemy na wydanie DLU	10.2008	Województwo Świętokrzyskie		
					12,2	KI						
50	Budowa dr. S-7 Mszczulów - Lublin, z obwodnicą Lublina	km 15,2	2002 - 2004	Etap 03 (03-23) - Mszczulów (0-2)	4,0	KI	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	GDDGIKA / BSR-Przebieg		
51	Przebieg drogi S-7 Lublin - Ruda	km 14,7	2010 - 2011	Etap 03 (03-23) - Mszczulów (0-2)	14,7	KI	Zakończono opracowanie DSU, DLU, PR, PW, MP	Oczekujemy na przesłanie RZC	11.2008	GDDGIKA		
52	Budowa drogi S-8 Radzyń - Lublin, z obwodnicą Lublina	km 97,8	2008 - 2008	Etap 03 (03-23) - Mszczulów (0-2)	17,1	VA	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	WYB Intercontinental Sp. z o.o., GDDGIKA / BSR-Przebieg		

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wykaz ogłoszeń	dług (km, ląd, szlak)	Lata real.	Stan zaawansowania			2008-11-14		Instytucja odpowiedzialna za stan realizacji	
				Odcinki realizacyjne (miejscowości)	długość odcinka (km, Dm)	Odcinki	Etap realizacyjny	Etap wykonania		Termin zakończenia realizacji Etapu
53	Budowa drogi ekspresowej S-A5 w woj. Opolskim i Powiatow woz z powiatami w d. 18 7 w woj. Śląsk	km 15,8	2008 - 2011	skrajnica Wyżsowa	12,8	WA	praca przygotowawcza	wykonanie	11.2008	BUDIMEX - BRONEX S.A./BIOTYT Ltd.
				Wzniesienie i Paszki - 27. 10. Jankowice	2,5	WA	Zakończono opracowanie DSU, PR, PW, MP DLA - 03.03.2008, DSU DK 05.2008 i.	Oczekujemy na opracowanie wniosków o DSU	07.2008	Minister Środowiska
				skrajnica Białe (57) - 10. Czerw. 07	13,1	WA	Zakończono opracowanie DSU, PR, PW, MP DLA - 03.03.2008, DSU DK 05.2008 i.	Oczekujemy na opracowanie wniosków o DSU	07.2008	Minister Środowiska
				skrajnica - Budziszyn - p. 18,8		BI	Zakończono opracowanie KP, DSU, DLA	Wprowadzanie materiały do DSU	12.2009	Transport Górniki
				skrajnica - 32,2		BI	Zakończono opracowanie KP, DSU, DLA	Wprowadzanie materiały do DSU	06.2009	Transport Górniki
				skrajnica - 17,2		BI	Prace przygotowawcze	wykonanie	22.11.2008	BUDIMEX - DYMEX
				skrajnica - 21,5		BI	Dla 21,85 rozpoczęto przetarg na opracowanie materiałów do DSU, DLA, DLM podpisano umowę z wykonawcą	Wprowadzanie materiały do DSU	28.11.2008	DMM
				skrajnica - 21,5		BI	Zakończono opracowanie KP, DSU, DLA	Wprowadzanie materiały do DSU	06.2009	Scott Wilson Górniki
				skrajnica - 5,7		BI	Zakończono opracowanie DSU, DLA, PR, PW, MP DLA - 12.03.2007 DSU - 11.01.2007	Wprowadzanie dodatkowe odcinki DSU z uwzgl. na opracowanie (10.2007) nowych odcinków (kierunek 2008)	10.2007	Współpraca Górniki
				skrajnica - 0,8		BI	Zakończono opracowanie KP, DSU, DLA	Wprowadzanie materiały do DSU	12.2008	Transport Górniki
				skrajnica - 22,8		BI	Zakończono opracowanie KP, DSU, DLA, PR, PW, MP dla stw. Katowice	Wprowadzanie materiały do DSU dla stw. Katowice i Budziszyn	03.2009	Dacoh - Białystok
				skrajnica - 30,1		BI	07.07.08 podpisano umowę na DLA, PR, PW, MP dla stw. Katowice	w opracowanie dokumentacji	01.2010	Transport Górniki
				skrajnica - 5,8		BI	Zakończono opracowanie KP, DSU, DLA	Wprowadzanie uzupełnienie materiałów DSU z uwzgl. na opóźnienie (10.2007) nowych odcinków (kierunek 2008)	03.2009	Amelia Profil Warszawa
				skrajnica - 24,5		BI	Zakończono opracowanie DSU, DLA, PR, PW, MP DLA - 11.10.2008 DLA - 23.11.2007 Podpisano umowę 04.05.2008 na opracowanie DSU i PRU (kierunek 2008) dla programu Priorytet 4 Budż.	Wprowadzanie PRU i PRU	03.2009	Habitat
				skrajnica - 29,7		BI	Zakończono opracowanie KP, DSU, DLA	Wprowadzanie materiały do DSU	02.2009	Transport Górniki
				skrajnica - 11,1		BI	DSU - 29.05.2007 DLA - 14.12.2007	Wprowadzanie PR, PW, MP	11.2008	Transport Warszawa
				skrajnica - 14,9		BI	Zakończono opracowanie KP, DSU, DLA	Wprowadzanie materiały do DSU	03.2009	Transport Górniki / Terebia Górniki
				skrajnica - 8,4		WA	skrajnica - 8,4			
				skrajnica - 31,8		WA	Zakończono opracowanie DSU, DLA, 16.04.2008 złożono wniosek o DSU (Wycieczki - prace)	Oczekujemy na wydanie DSU	02.2008	Województwo Katowicki
				skrajnica - 41,2		LÓ	DSU - 4.10.2008, DLA - 25.01.2008 na odc. Poczów Tęży - Poczów, 2 wyl. odc. Wątki - Tomaszów - odcinek 18 (20.02.08) 21.03. Przygotowano materiały / 12.06.2008 złożono wniosek o DSU na odc. Wątki - Tomaszów, DLU zostało wydane 30.09.2008	Wprowadzanie PRU	01.2009	JACOBS Polska
				skrajnica - 22,8		LÓ	Podpisano umowę 05.05.2008 na opracowanie PRU i PRU (kierunek) dla programu Priorytet 4 Budż. PRU opracowane 10.2008. W dniu 31.10.2008 ogłoszone przetargu na wykonanie wykonawcy w systemie zaprojektuj i zbuduj	Składanie wniosków o doposażenie do wniosków w postępowaniu	11.2008	GDDGI Centrala
				skrajnica - 10,0		WA	OP - zakończenie: DSU - 04.10.2008, DLA - 13.03.2008 - odcinek 2 23.04. 05.11.2008 podpisano umowę na opracowanie PR, PW i MP	Wprowadzanie PR, PW, MP	11.2008	BYEK TRANT do skł. Górniki (kierunek)
				skrajnica - 22,1		WA	Zakończono opracowanie DSU, PR, PW, MP, DLA - 21.12.2008, DSU - 07.12.2007	Oczekujemy na uzyskanie prawa do terenu	09.2008	Konstancja G. Kuryła Wycieczki - Tomaszów i Wycieczki - Tomaszów
				skrajnica - 5,8		WA	Zakończono opracowanie DSU, PR, PW, MP, DLA - 18.01.2008, Zakończono opracowanie DSU, PR, PW, MP, Wniosek o DSU złożony - 24.01.2008	Oczekujemy na wydanie DSU	06.2008	Województwo Katowicki
				skrajnica - 11,0		WA	DSU 31.08.2008, Opracowano materiały 12.11.2007 złożono wniosek o DLA - 04.05.2008 PRU opracowany / skrajnica do wyjazdu	Oczekujemy na opracowanie DLA	11.2008	Minister Infrastruktury
				skrajnica - 22,1		VA	praca przygotowawcza	wykonanie	10.2008	BUDIMEX - BRONEX / Skrajnica - Budziszyn
				skrajnica - 22,1		VA	praca przygotowawcza	wykonanie	11.2008	Województwo Katowicki
				skrajnica - 25,1		VA	praca przygotowawcza	wykonanie	11.2008	Województwo Katowicki / Wycieczki
				skrajnica - 30,0		PO	Zakończono opracowanie STES II, MP, DSU, 20.03.08, PR, PW, MP	Wprowadzanie materiały do DSU, STES II	12.2008	Transport Warszawa
				skrajnica - 14,8		PO	Zakończono opracowanie STES II, MP, DSU, 20.03.08, PR, PW, MP	Wprowadzanie materiały do DSU, STES II	12.2008	BIT KARD Poznań

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wykazanie	dług. (km) rodz. (km) (km)	Lata 2008-2012	Odcinek realizacyjny (miejscowości)	długość odcinka (km)	Rodzaj	Etap realizacyjny	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji	STAJ ZAOWSOWANA IIA	
											2008-11-24	
70	Budowa drogi S-15 Wądrzyc - Radziwów - Liszów	km 02,8	2009 - 2013	Parcys Podzieli - Kocia (rozciąganie)	18,3	LU	Zakończono opracowanie KP, DSU	W opracowaniu materiały do DSU I STEP B	11.2008	Arcafa Proff Radom		
				odcinek m. Kocia i Wądrzyc - Liszów	7,9	LU	Opracowany PD, PW, MP dla obw. Wól Szarobrodzkiej. DSU dla obw. Wól Szarobrodzkiej i obw. Kocia - 04.01.2007. Dla obw. Kocia DSU wypracowano 02.09.2008	Opracowanie PD, PW dla obw. Kocia. Wykonanie połączenia MP dla obw. Kocia i obw. Wól Szarobrodzkiej	12.2008	BUP Drogiexpress Lublin		
				Łączny odcinek - Liszów - Radziwów	26,3	LU	Zakończono opracowanie KP, DSU	W opracowaniu materiały do DSU I STEP B	11.2008	Arcafa Proff Radom		
71	Budowa drogi S-18 Liszów - Kozanów	km 77,5	2008 - 2013	obwód m. Liszów - Kozanów - II etap budowy (Liszów - Kozanów)	17,1	LU	Zakończono KP.	W opracowaniu materiały do DSU	11.2008	Elwynem Śląsk		
				Liszów - Kozanów - III etap budowy (Liszów - Kozanów)	10,2	LU	KP opracowana. DSU - 29.02.2008. Zakończono wykonanie DSU, PD, PW, MP. Opracowano materiały do DSU.	Materiały do DSU przekazane do Biura w celu skompletowania z aktualizacją wykonanych prac opracowania projektowego.	11.2008	EWOKSA / Oddział GDDKiA w Lublinie		
				Kozanów - Liszów - III etap budowy (Kozanów - Liszów)	8,4	LU	Zakończono KP DSU - 02.04.2008 i 04.04.2007. Zakończono wykonanie DSU 4.01.2008. L. Wykonano umowy 04.11.2008. Wykonano roboty ziemne i prace przygotowawcze do budowy drogi.	Oczekujemy na wydanie DSU	11.2008	Województwo Lubelskie		
				Liszów - Kozanów - III etap budowy (Liszów - Kozanów)	22,7	LU	Zakończono opracowanie KP, DSU	W opracowaniu materiały do DSU I STEP B	11.2008	Arcafa Proff Rzeszów		
				Kozanów - Liszów - III etap budowy (Kozanów - Liszów)	9,1	LU	Zakończono opracowanie KP, DSU	W opracowaniu materiały do DSU	11.2008	Arcafa Proff Rzeszów		
72	Budowa drogi S-19 Kozanów - Sławatka	km 90,2	2010 - 2013	Parcys Podzieli - Kocia (rozciąganie)	21,2	LU	Zakończono opracowanie KP, DSU	W opracowaniu materiały do DSU I STEP B	11.2008	Arcafa Proff Rzeszów		
				Kozanów - Liszów - III etap budowy (Kozanów - Liszów)	4,8	LU	Opracowano materiały do DSU, wykonano roboty ziemne 02.10.2008	Oczekujemy na wydanie DSU	03.2009	Województwo Lubelskie / Ministerstwo Środowiska		
				Liszów - Kozanów - III etap budowy (Liszów - Kozanów)	10,5	LU	Zakończono opracowanie KP, DSU	W opracowaniu materiały do DSU I STEP B	11.2008	Arcafa Proff Rzeszów		
				odcinek Kocia - Wądrzyc (II etap budowy)	11,8	LU	Zakończono opracowanie KP, DSU	W opracowaniu materiały do DSU I STEP B	11.2008	Arcafa Proff Rzeszów		
			2012 - 2013	odcinek Kocia - Wądrzyc (II etap budowy)	24,5	RZ	Opracowano projekt na kompleksowe przygotowanie STEP, KP, DSU, DSU, PD, PW, MP, Oznaczenie sfery - 28.04.2008 - Zlecenie 11.06.2008.	W opracowaniu materiały do DSU	03.2009	Arcafa Proff Warszawa		
2011 - 2013	odcinek Kocia - Wądrzyc (II etap budowy)	12,5	RZ	Zakończono STEP. Zakończono wykonanie DSU - 25.03.2007, 05.08.2007 przekazano do Biura, 22.08.2008 wykonano prace przygotowawcze i roboty ziemne i prace przygotowawcze do budowy drogi. Wykonano umowy 04.11.2008. Wykonano roboty ziemne i prace przygotowawcze do budowy drogi. Oczekujemy na wydanie DSU - 07.01.2008. Oczekujemy na przygotowanie DSU, PD, PW, MP, 28.04.2008 oznaczenie sfery - Oczekujemy wykonania dokumentacji 11.06.2008	W opracowaniu PD, PW, MP	05.2011	Arcafa Proff Warszawa					

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wystrzyżenie	długość (km) Lp. (km)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (miejscowości)	długość odcinka (km)	Odcinki	Etap realizacyjny	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji etapu	Instytucje odpowiedzialne za obsługę etapu realizacji	STAN ZAWIĄZANIA NA		
											2008-11-31		
73	Budowa drogi E-10 Sładowo - Ławny	km 31,5	2009 - 2010	Odcinek - Ł. Różnów - Wólka (4)	7,5	RZ	Dotr. 14.02.2005, 20.03.2005 Zlecenie ISU/PP, PW/MP - 18.01.2006 Zakończono w dniu 23.03.2007, 23.04.2007 przekazano do MG, 22.04.2008 uzyskano pozwolenie na budowę 20.02.2008 MG wykonał prace przygotowawcze z dnia 22.04.2008, ISU - 07.11.2008	Wypracowano PW, PW/MP	04.2009	Transprojekt Warszawa			
			2009 - 2010	Pierwszy (4), w. Przechodzie - Sładowo	5,0	RZ	Zakończono w dniu 23.03.2007, 23.04.2007 przekazano do MG, 22.04.2008 uzyskano pozwolenie na budowę 20.02.2008 MG wykonał prace przygotowawcze z dnia 22.04.2008, ISU - 07.11.2008 Zlecenie wykonania robót do dnia 23.03.2008, ISU - 07.11.2008 Zlecenie wykonania robót do dnia 23.03.2008, ISU - 07.11.2008	Wypracowano studyjności projektowe do CLR	11.2008	Transprojekt Kraków			
			2011 - 2013	2. Sładowo - Ławny	9,0	RZ	Zlecenie opracowanie materiałów do ISU, Uzyskanie uwag BP i IPP GDDKiA do RZ, W dniu 20.02.2010 otrzymano pozwolenie na budowę do dnia 20.02.2010, 14.02.2010 przekazano pozwolenie na budowę MS, 23.02.2008 uzyskano pozwolenie PW/MP, 20.02.2008 MG wykonał prace przygotowawcze z dnia 22.04.2008, ISU - 07.11.2008	Oczekujemy na wydanie ISU Sładowo - Ławny	12.2008	Wytworzył Podkarpacki			
						RZ	Wybrano wykonawcę PW, PW/MP, W dniu 20.02.2010 podpisanie umowy	Wypracowano PD, PW, MP	02.2009	Transprojekt Kraków			
74	Budowa drogi G-19 Ławny - Dąbrowa	km 07,5	2011 - 2013	Ławny - Dąbrowa - Puchacz	64,5	RZ	Zlecenie STES/PP, ISU/PP, PW/MP, 13.02.2008 podpisanie umowy, Prowadzenie STES (Etap I) wykonanie robót	Wypracowano materiały do STES	12.2008	Arca/Profil / Mosty Katowice			
				Miejsce Puchacz - Białostok (pr. podjazd)	27,0	RZ	Zlecenie STES/PP, ISU/PP, PW/MP, 13.02.2008 podpisanie umowy, Prowadzenie STES (Etap I) wykonanie robót	Wypracowano materiały do STES	12.2008	Arca/Profil / Mosty Katowice			
75	Budowa drogi G-22 Ełk - Gusek	km 51,1	2004 - 2006	Odcinek 07, w. Ełk - Gusek (do nr 54)	29,7	CL	Wzrost do 1000						
				Odcinek 08 (nr 54) - Gusek (do nr 50)	10,2	CL	Wzrost do 1000						
				Miejscowość (nr 50) - Gusek (pr. podjazd)	11,2	CL	Wzrost do 1000						
76	Budowa drogi ekspresowej G-83 Białka - Dział - Żywiec, odc. Władysław / Łęka - Żywiec, odc. Władysław / Łęka - Żywiec, odc. Władysław / Łęka - Żywiec	km 24,4	2008 - 2010	Przebieg - Białka - Dział - Żywiec	3,8	KA	Dotyczy wykonania ISU - 25.11.2007 - uzyskano w styczniu 2008, MS z 14.02.2008, ISU - 21.10.2008 uzyskano w styczniu 2009, MS z 02.07.2008 (projekt) 22.10.2008 podpisanie umowy na realizację robót, 23.10.2008 przekazanie planu budowy	W realizacji			Wzrost do 1000		
			2008 - 2011	Przebieg - Białka - Dział - Żywiec	5,3	KA	Dotyczy wykonania ISU - 25.11.2007 - uzyskano w styczniu 2008, MS z 14.02.2008, ISU - 21.10.2008 uzyskano w styczniu 2009, MS z 02.07.2008 (projekt) 22.10.2008 podpisanie umowy na realizację robót, 23.10.2008 przekazanie planu budowy	Chęć na odcygnięcie CLR			Wzrost do 1000		
			2009 - 2012	Przebieg - Białka - Dział - Żywiec	15,3	KA	Przebieg - Białka - Dział - Żywiec, odc. Władysław / Łęka - Żywiec, odc. Władysław / Łęka - Żywiec	Wypracowano materiały do ISU, do zgody na realizację inwestycji	03.2009	TRANSPROJECT - Warszawa / TRANZ - Katowice			
77	Budowa drogi G-74 Opasz - Huta	km 67	2013 - 2015	Opasz - Huta (do nr 73)	30,0	RZ	-	Atakująca przebieg dróg ekspresowych w Polsce	10.2008	Departament Studiów / Politechnika Warszawska			
				Opasz - Huta (do nr 73)	37,0	RZ	-	Opracowanie STAC na kompleksowe przygotowanie realizacji	11.2008	GDDKiA Oddział w Warszawie			
				Opasz - Huta (do nr 73)	37,0	RZ	-	Atakująca przebieg dróg ekspresowych w Polsce	10.2008	Departament Studiów / Politechnika Warszawska			
						RZ	-	Opracowanie STAC na kompleksowe przygotowanie realizacji	11.2008	GDDKiA Oddział w Warszawie			

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wytyczenie	długość, km (w tym: krajowa, inna)	Lata real.	Odcinek realizacyjny (projektowy)	długość odcinka real., (km)	Dotyczy	STAN ZAWANSOWANIA NA		Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za etapy realizacji
							2008-11-30	2008-11-30		
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
120	Przebudowa drogi nr 2 Siedlca - Terepki	km 66,0	2005 - 2009	pr. wyj. macierz - poz. 020, Blaski/ Podleskiej	30,0	WA	0,00% do realiz.			
				Obwodnica Blaski/ Podleskiej	11,0	LU	DLA - 25.01.2008 14.02.2008 zawieszony 19.05.2008 podpisano umowę z wykonawcą	w budowie	09.2009	WZMOTRUST, S.A. Anilina
				Blaski- Podleska - Terepki	31,0	LU	projekt przygotowawczy	w budowie	11.2008	PERBA Minsk Maz./ PDM Medyka
121	Przebudowa drogi nr 4 Machowa - Janiszewo	km 54,9	2007 - 2010	I. Machowa - Piszno II. Piszno - Piszczyno III. Piszno - Piszczyno IV. Piszczyno - Janiszewo V. Janiszewo - Janiszewo VI. Janiszewo - Janiszewo VII. Janiszewo - Janiszewo VIII. Janiszewo - Janiszewo IX. Janiszewo - Janiszewo X. Janiszewo - Janiszewo XI. Janiszewo - Janiszewo XII. Janiszewo - Janiszewo XIII. Janiszewo - Janiszewo XIV. Janiszewo - Janiszewo XV. Janiszewo - Janiszewo XVI. Janiszewo - Janiszewo XVII. Janiszewo - Janiszewo XVIII. Janiszewo - Janiszewo XIX. Janiszewo - Janiszewo XX. Janiszewo - Janiszewo XXI. Janiszewo - Janiszewo XXII. Janiszewo - Janiszewo XXIII. Janiszewo - Janiszewo XXIV. Janiszewo - Janiszewo XXV. Janiszewo - Janiszewo XXVI. Janiszewo - Janiszewo XXVII. Janiszewo - Janiszewo XXVIII. Janiszewo - Janiszewo XXIX. Janiszewo - Janiszewo XXX. Janiszewo - Janiszewo	54,5	RZ	Wzrost 8.02.2008 podpisano umowę na roboty czysto wykonawcze, Machowa-Piszno	w budowie	01.2010	Region Budowy Drog i Mostów w Janiszewo Sp. z o.o., PRM "Machy" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Transportowych Sp. z o.o. w Janiszewo
122	Wzniesienie drogi nr 4 Kraków - Targowiska - Tarnobrzeg	km 56,0	2002 - 2007	Targowiska - Tarnobrzeg	21,5	KR	zakończony do realiz.			
123	Wzrost obwodnicy Wągrowca na drodze nr 4	km 7,8	2003 - 2008		3,8	KR	zakończony do realiz.			
124	Przebudowa drogi nr 7 Łódź - Łódź	km 14,1	2004 - 2008		14,1	CL	zakończony do realiz.			
125	Wzniesienie drogi nr 7 Gostków - Łaziska wzdłuż przebiegu linii kolejowej w Łaziskach	km 41,0	2002 - 2008		41,0	GD	zakończony do realiz.			
126	Wzrost wzdłuż linii kolejowej na drodze nr 7	km 7,7	2004 - 2009		7,7	KI	projekt przygotowawczy	Prace wykonawcze w ramach umowy z wykonawcą	11.2008	BUEMER - EPICLEX
127	Wzniesienie drogi nr 7 Łódź - Łódź (przebieg południowy)	km 30,0	2003 - 2009		30,0	KR	projekt przygotowawczy	w budowie	10.2009	PCZ DARTON Łódź Sp. z o.o.
128	Przebudowa drogi nr 7 Łódź - Łódź (przebieg północny)	km 34,6	2003 - 2009		34,6	KR	projekt przygotowawczy	w budowie	10.2009	AGATA BUDYSTUD
129	Przebudowa drogi nr 8 Białystok - Kiszyniewo - Piszczyno	km 18,3	2006 - 2010	Białystok - Kiszyniewo Kiszyniewo - Piszczyno	6,4 11,9	B B	DLA - 18.09.2006 DLA - 11.06.2007 PUB - 07.11.2007 Zawieszony na mocy DL 04.03.2008, 24.03.2008 podpisano umowę z wykonawcą, roboty 09.07.2008 przekazano inwentary budowlaną Zawieszony DL 04.03.2008, DL 04.03.2008 Zawieszony DL 04.03.2008	w budowie Wzrost wzdłuż linii kolejowej Oczekiwanie na wydanie DGL	07.2008 07.2008 15.11.2008	DLA w Białymstoku / Piszczyno Kiszyniewo - Białystok Kiszyniewo - Piszczyno
130	Przebudowa drogi nr 9 Łódź - Łódź	0,4	2004 - 2008		0,4	RZ	zakończony do realiz.	Kiszyniewo - Piszczyno	07.2008	Łódź - Łódź
131	Wzrost obwodnicy Pław na drodze nr 12/16/17	4,2	2004 - 2008		4,2	LU	zakończony do realiz.			
132	Wzniesienie drogi nr 10 Łódź - Łódź (przebieg południowy)	12,4	2006 - 2008		12,4	CL	projekt przygotowawczy, 11.01.2008 Zakończony DL 04.03.2008, 24.03.2008 podpisano umowę z wykonawcą, roboty 09.07.2008 przekazano inwentary budowlaną	zakończony do realiz.		
				Pr. Oczekiwanie - Łódź	7,0	CL	Zawieszony DL 04.03.2008, DL 04.03.2008 13.11.2007 podpisano umowę z wykonawcą	Oczekiwanie na opracowanie DGL, wydanie DGL	01.2009	Wykonawca Wągrowca - Mazowiecki/ Minister Łódź
				Oczekiwanie - Łódź	25,5	CL		Oczekiwanie na opracowanie DGL, wydanie DGL	12.2008	AGATA BUDYSTUD
				Łódź - Łódź	18,2	CL	DLA - 30.11.2008 DLA - 30.11.2008 PUB - 03.01.2009, zawieszony DL 04.03.2008, 24.03.2008 podpisano umowę z wykonawcą, roboty 12.02.2009 przekazano planu budowlaną	w budowie	26.10.2009	STRADAG Sp. z o.o.

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wykazanie	długość (km)	Lata real.	Odcinek realizacyjny (miejscowości)	długość odcinka (km)	Odcinek	STAN ZAWANSOWANIA NA		Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obrony Etapu realizacji
							2008-11-30	2008-11-30		
122	Wykazanie	148,9	2008-2012	Wieliczka - Białystok	8,2	CL	100%	100%	20.10.2008	Burmistrz Wieliczki
123	Wykazanie	148,9	2008-2012	Wieliczka - Białystok	18,0	CL	100%	100%	12.2008	GDDGI Departament Świdowa
124	Wykazanie	148,9	2008-2012	Wieliczka - Białystok	50,0	CL	100%	100%	11.2009	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
134	Wykazanie	14,8	2008-2009	Wieliczka - Białystok	14,8	GD	100%	100%	07.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
135	Wykazanie	5,3	2008-2009	Wieliczka - Białystok	5,3	GD	100%	100%	12.2008	STRAKON Sp. z o.o. / PPH S.A. / Zarząd Gminy Górz
136	Wykazanie	87,1	2008-2009	Wieliczka - Białystok	87,1	VA	100%	100%	07.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
137	Wykazanie	7,5	2007-2008	Wieliczka - Białystok	7,5	CL	100%	100%	07.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
138	Wykazanie	2,7	2008-2009	Wieliczka - Białystok	2,7	VA	100%	100%	02.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
139	Wykazanie	0,8	2007-2008	Wieliczka - Białystok	0,8	VA	100%	100%	10.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
140	Wykazanie	2,7	2008-2009	Wieliczka - Białystok	2,7	CL	100%	100%	04.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
141	Wykazanie	28,8	2008-2009	Wieliczka - Białystok	2,8	KA	100%	100%	07.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
141	Wykazanie	28,8	2008-2009	Wieliczka - Białystok	4,0	KA	100%	100%	07.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
141	Wykazanie	28,8	2008-2009	Wieliczka - Białystok	8,5	KA	100%	100%	12.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
141	Wykazanie	28,8	2008-2009	Wieliczka - Białystok	2,8	KA	100%	100%	07.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
141	Wykazanie	28,8	2008-2009	Wieliczka - Białystok	4,7	KA	100%	100%	11.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
141	Wykazanie	28,8	2008-2009	Wieliczka - Białystok	1,8	KA	100%	100%	07.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
141	Wykazanie	28,8	2008-2009	Wieliczka - Białystok	1,4	KA	100%	100%	07.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
142	Wykazanie	4,2	2008-2011	Wieliczka - Białystok	8,2	KI	100%	100%	12.2008	Wykonawca Świdowa
143	Wykazanie	2,0	2008-2009	Wieliczka - Białystok	2,0	VA	100%	100%	07.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
144	Wykazanie	4,4	2008-2010	Wieliczka - Białystok	4,4	KI	100%	100%	12.2010	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
145	Wykazanie	10,5	2007-2008	Wieliczka - Białystok	10,5	KA	100%	100%	02.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
146	Wykazanie	3,1	2010	Wieliczka - Białystok	3,1	KI	100%	100%	12.2010	Wykonawca Świdowa
147	Wykazanie	109,2	2007-2010	Wieliczka - Białystok	73,6	WIELICZY	100%	100%	04.2008	Pracownia Projektowa Komunikacji Drogowej i Mostów (PKD)
1	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-2 w połacie 05-23 w Łódzkiej (A1) (Zakryty)	19,5	2007-2010	Wieliczka - Białystok	19,5	VA	100%	100%	03.2008	Wykonawca Łódź
2	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-13 Piaski - Dornbruk	85,7	2007-2010	Wieliczka - Białystok	22,2	LU	100%	100%	01.2008	ERCOM Kraków
3	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Holsztyn	122,3	2007-2010	Wieliczka - Białystok	19,8	LU	100%	100%	11.2008	GDDGI Łódź
4	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Holsztyn	122,3	2007-2010	Wieliczka - Białystok	18,7	LU	100%	100%	01.2009	ERCOM Kraków
5	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Holsztyn	122,3	2007-2010	Wieliczka - Białystok	19,2	LU	100%	100%	10.2008	BLP Drogowalnia Łódź
6	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Holsztyn	122,3	2007-2010	Wieliczka - Białystok	12,1	LU	100%	100%	10.2008	FLP Drogowalnia Łódź
7	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Holsztyn	122,3	2007-2010	Wieliczka - Białystok	13,8	LU	100%	100%	10.2008	BLP Drogowalnia Łódź
8	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Holsztyn	122,3	2007-2010	Wieliczka - Białystok	15,3	LU	100%	100%	10.2008	BLP Drogowalnia Łódź
9	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Holsztyn	122,3	2007-2010	Wieliczka - Białystok	27,5	LU	100%	100%	10.2008	Drogowalnia Łódź
10	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Holsztyn	122,3	2007-2010	Wieliczka - Białystok	11,4	LU	100%	100%	12.2008	Wykonawca Łódź
11	Zadanie realizowane - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Holsztyn	122,3	2007-2010	Wieliczka - Białystok	17,0	LU	100%	100%	10.2008	Drogowalnia Łódź