



MINISTER ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia 6 maja 2009 r.

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 7.05.09

nr. 2654 podpis. Borusewicz

Maciej Nowicki

KZGW-DINpi -070-22/2009

2009 Kwiecień
Ministerstwo Środowiska
wpłynęło dn. 05.08.09
nr. 3261 podpis. PAN

BOGDAN BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU RP

Odpowiadając na pismo znak: BPS/DSK-043-1511/09 z dnia 07.04.2009 r. przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez senatora Stanisława Bisztygę podczas 30. posiedzenia Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r., w sprawie budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, przedstawiam poniżej stosowne informacje.

Rozpoczęta w 1986 roku budowa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na Skawie” od początku realizacji finansowana była niezgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych wystąpił faktycznie brak finansowania tego przedsięwzięcia przez budżet państwa.

Przyznawane środki nie zawsze wystarczały na pokrycie kosztów utrzymania budowy. Od roku 2000, kiedy na mocy decyzji parlamentu finansowanie inwestycji gospodarki wodnej przejął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymywane dotacje pozwoliły na prowadzenie robót w ograniczonym zakresie.

Właściwy sposób finansowania zapewniony został dopiero poprzez uchwalenie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010” (Dz. U. z dnia 30 maja 2005 r. Nr 94, poz. 784). Pozwoliło to na intensyfikację prac.

W związku z przedłużającym się okresem realizacji niezbędne było sporządzenie nowych (niewykonanych uprzednio) dokumentacji projektowych lub zaktualizowanie istniejących projektów.

Najwięcej problemów związanych jest z realizacją zadania III - przebudowa kolei. Prace związane z aktualizacją dokumentacji trwają od roku 2007. Projekt linii musi spełniać wszystkie obowiązujące warunki techniczne z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, w szczególności w zakresie ochrony przyrody. Zakończenie projektowania linii kolejowej limituje możliwość opracowania aktualizacji dokumentacji na niektóre obiekty innych zadań przedsięwzięcia.

W 2008 roku środki na realizację programu budowy zbiornika, na wniosek inwestora, zostały zaplanowane w kwocie znacznie niższej niż przewidywała ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Świnna Poręba w latach 2006-2010”. Wynikało to z ograniczonych możliwości realizacyjnych spowodowanych głównie powszechnie występującymi problemami w trakcie postępowań przetargowych oraz przedłużającymi się procedurami pozyskiwania decyzji administracyjnych. Składając wniosek o zarezerwowanie w budżecie państwa kwoty znacznie niższej od zapisanej w ustawie, zasygnalizowałem w uzasadnieniu konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, przedłużając go o dwa lata, czyli do roku 2012, a związku z tym - zmianę harmonogramu finansowego będącego załącznikiem do ustawy. Planowałem, że nastąpi to po zakończeniu aktualizacji planów i rozwiązań technicznych w bieżącym roku.

Obecnie mogę poinformować, że prace związane z aktualizacją zbiorczego zestawienia kosztów realizacji przedsięwzięcia dobiegają końca. Po zaakceptowaniu obliczonej na poziomie cen 2009 roku wartości kosztorysowej przedsięwzięcia możliwe będzie sporządzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego.

Poniżej przedstawiam stan zaawansowania realizacji projektu.

Zadanie I – Zbiornik

- Obiekty hydrotechniczne w przekroju piętrzenia zrealizowane są w około 99%.
- Czasza zbiornika - inwestor nabył 382 gospodarstwa.
- Infrastruktura-wybudowano i oddano do użytku przenoszone z terenu zbiornika szkoły podstawowe w Jaszczurowej, Mucharzu i Świnnej Porębie oraz budynek wielofunkcyjny Urzędu Gminy w Mucharzu. Partycypowano w rozbudowie i modernizacji szkoły podstawowej w Dąbrówce i Łękawicy. Zrealizowano dwa budynki socjalne w Mucharzu i Skawcach o łącznej liczbie 35 mieszkań. Wybudowano remizę strażacką w Mucharzu.

Zadania II - Przełożenie dróg

W 1998 r. przełożono drogę krajową nr 28 na odcinku Świnna Poręba – Skawce (na długości 7,7 km) obejmującym 5 obiektów mostowych. W 2006r. wykonano I etap wykończenia budowy drogi krajowej nr 28 (odcinek 1,5 km). Rozpoczęto realizację II etapu drogi krajowej nr 28 – odcinek około 1,1 km wraz z obiektem mostowym nr 9. Pozostał do przełożenia około 1 km drogi na odcinku Tarnawa Dolna - Zembrzyce.

Wybudowano lub rozbudowano łącznie 29 km dróg lokalnych na terenach przeznaczonych do zamieszkania przez ludność przeniesioną z terenu czaszy zbiornika.

W 2009 r. zaplanowano budowę krótkich odcinków dróg gminnych na terenach Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc, w tym do osiedli: Dąbrówka, Brańkówka, Zarąbka oraz Zapotocze.

Pozostanie jeszcze do wykonania ok. 8 km dróg publicznych (termin ich realizacji związany jest z przełożeniem linii kolejowej relacji Stryszów - Zembrzyce).

Zadania III - Przebudowa i modernizacja kolei

Do roku 1996 zrealizowano zadanie w zakresie modernizacji linii Wadowice - Spytkowice - Kalwaria. Pozostało jeszcze 7,2 km linii kolejowej do przełożenia wzdłuż wschodniego brzegu zbiornika. W czerwcu 2007r. zawarta została umowa na sporządzenie koncepcji projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania "Przełożenie linii kolejowej Kraków - Zakopane, odc. Stryszów – Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L, przewidzianego do realizacji w ramach budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie w woj. małopolskim". Wykonawca zakończy prace projektowe oraz uzyska ostateczne pozwolenie na budowę nasypu hydrotechnicznego i linii kolejowej do października 2009 roku. Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów nastąpi wejście na plac budowy do końca IV kwartału 2009 roku.

Zadania IV - Ochrona zlewni zbiornika przed zanieczyszczeniem


Łącznie w ramach inwestorstwa bezpośredniego i partycypacji wykonano ok. 120 km kanalizacji sanitarnej z szesnastoma przepompowniami sieciowymi oraz trzy oczyszczalnie ścieków mechaniczno-biologicznych w Jaszczurowej gm. Mucharz, Stryszowie i Zembrzycach. Zrealizowano sieci wodociągowe na terenie trzech gmin: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce o długości ok. 85 km oraz 4 zbiorniki wody pitnej. Partycypowano w rozbudowie oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej oraz w Wadowicach.

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego pn.: „Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”, przewidywała w latach 2006-2008 kwotę 34 mln. zł na realizację tego zadania. W roku 2007, mając na względzie troskę o czystość wody

w budowanym zbiorniku wodnym, a zarazem wychodząc naprzeciw postulatowi społeczeństwa i samorządów terytorialnych, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zdecydował o zwiększeniu nakładów na finansowanie zadania IV o kwotę 18 mln. zł. Przekroczenie zapisanej w ustawie kwoty nastąpiło poprzez przesunięcie kwot z rezerwy zadania I - budowa zbiornika.

W sumie na realizację zadania IV w latach 2006-2008 przeznaczone zostały środki w wysokości 53,5 mln. zł zamiast zapisanych w ustawie 34 mln. zł.

Wykonana przez inwestora w ramach budowy zbiornika modernizacja infrastruktury rejonu przyszłego zbiornika, jak również środki wydatkowane na realizację zadania IV stanowią duże wsparcie dla gmin otaczających przyszły zbiornik.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation.

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM